

Wil, 10. Juni 2025

**Schuleinheit Allee / Schulraum auf Parzelle 930W / Modulbau bis Fertigstellung Schulhaus Schillertrasse**

 Sehr geehrte Frau Präsidentin  
 Sehr geehrte Damen und Herren

Anbei der Kurzbericht der vorberatenden Kommission zu obigem Geschäft:

<b>Kommission</b>	Bau- und Verkehrskommission – BVK
<b>Vorsitz</b>	Christoph Hürsch, Die Mitte (ohne Stimmrecht)
<b>Mitglieder</b>	Marco Albrecht, SVP Roger Edelman, FDP Reto Gehrig, Die Mitte (ohne Stimmrecht) Klaus Rüdiger, SVP Sebastian Koller, GRÜNE prowil Stahl Ronja, SP
<b>Beigezogene Personen</b>	Stadtrat Manuel Nick, Departementsvorsteher Bau, Umwelt und Verkehr Urs Müller, Departementsleiter Bau, Umwelt und Verkehr Marko Sauer, Leiter Hochbau Alexis Frei, Projektleiter Hochbau Donat Ledergerber, Departementsleiter Bildung und Sport
<b>Anzahl Sitzungen</b>	3
<b>Sitzungsdatum</b>	11. März 2025, 19. Mai 2025, 4. Juni 2025
<b>Themenschwerpunkte</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Die Primarschule Allee leidet unter Platzmangel und mietet sich in zusätzlichen Räumen ein.</li> <li>– Aufgrund der zunehmenden Schülerzahlen spitzt sich die Lage dramatisch zu.</li> <li>– Die Kommission sieht den Notstand, fühlt sich jedoch mit der kurzfristigen Handlung unter Druck gesetzt.</li> <li>– Verschiedene Alternativen (Container-Provisorium beim Alleeschulhaus, Permanentbau und später anderweitige Nutzung, zeitnahe</li> </ul>

	<p>Umsetzung bzw. Erweiterung eines bereits bestehenden ERNE-Modulbaus auf Parzelle 18W) werden vorgeschlagen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Das planerische Vorgehen (unter anderem der zeitliche Ablauf) löst viele Fragen aus.</li> <li>– Die BVK-Mitglieder bzw. ihre Fraktionen sind gespalten.</li> <li>– Der infrastrukturelle Aufwand soll mit dem bestehenden Personal bewältigt werden.</li> </ul>
--	---

<b>Eintreten</b>	Unbestritten.
------------------	---------------

<b>Aus der Kommission gestellter Rückweisungsantrag</b>	<p>Der Stadtrat hat zu prüfen, den (aktuell verfügbaren, bestehenden) Erne Modulbau zu erwerben und als Ersatz für den geplanten Modulbau auf die Parzelle Schillerstrasse zu stellen.</p> <p>2 Ja / 2 Nein / 1 Enthaltung</p>
---	--

<b>Anträge Stadtrat</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Für die Erstellung eines modularen Schulhaus-Pavillon auf der Parzelle 930W sei ein Bruttokredit von Fr. 5'800'000.-- inkl. MWST zu genehmigen. <b>2 Ja / 2 Nein / 1 Enthaltung</b></li> <li>2. Für den infrastrukturellen Unterhalt und den technischen Betrieb der Liegenschaften ist ein/e Mitarbeiter/in FM mit einem Pensum von 25% zu genehmigen. Die Stelle als Mitarbeiter/in FM entspricht der Lohnklasse 4 bis 7 (Lohnkosten auf Basis 100%-Pensum: 50'254.75 bis 64'144.85). <b>2 Ja / 3 Nein / 0 Enthaltungen</b></li> <li>3. Es sei festzustellen, dass der zustimmende Beschluss zu Ziff. 1 laut Art. 7 lit. d der Gemeindeordnung dem fakultativen Referendum untersteht. <b>Feststellung der Kommission</b></li> </ol>
-------------------------	--

**Bau- und Verkehrskommission**

Christoph Hürsch  
Präsident